

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 203 del 12.09.2003 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione in Via Dovizi e Piazza Roma a Bibbiena, ammontante a complessivi € 103.292,00 suddivisi come segue:

1.01	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	81.922,90	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.638,46	
1	Sommano lavori a contratto		83.561,36
Somme a disposizione dell'Ammi.ne:			
2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	1.514,95	
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	16.712,27	
2.03	Costi per gara d'appalto	250,00	
2.04	Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	1.253,42	
2	Totale somme a disposizione		19.730,64
3	TOTALE GENERALE PROGETTO		103.292,00

- che nello stesso atto deliberativo di cui sopra, fu stabilito di finanziare l'intera spesa progettuale con fondi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie di cui al capitolo 280017 del Bilancio 2003, voce "pavimentazione Piazzolina FOU" (IM 269/03);

- che con determinazione Reg. Gen.le n. 1114 del 25.11.2003 i lavori di che trattasi, venivano affidati in appalto alla Ditta edile individuale di Cucu Cristian, con sede attualmente in Ponte a Poppi (AR), Via Panoramica n. 39 avendo la stessa offerto in sede di gara il miglior ribasso percentuale del 13,77%;

- che a seguito di quanto sopra, in data 03/02/2004 è stato stipulato tra le parti regolare contratto, repertoriato al n° 10347 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 11/02/2004, al numero 502, vol. 51, serie 1, con il quale l'Impresa si impegnava ad eseguire le opere in questione per un importo di € 70.642,12, oltre ad € 1.638,46 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 72.280,58 al netto dell'IVA e detratto il ribasso d'asta offerto;

DATO ATTO:

- che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti il quadro economico di spesa dei lavori, risultava così ridefinito:

1.01	Lavori a corpo ribassati	70.642,12	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.638,46	
1	Sommano lavori a contratto		72.280,58

Somme a disposizione dell'Ammi.ne:

2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	1.514,95	
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	14.456,12	
2.03	Costi per gara d'appalto	250,00	
2.04	Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	1.253,42	
2	Totale somme a disposizione		17.474,49
3	TOTALE LAVORI		89.755,07
4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	11.280,78	
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	2.256,15	
4	Sommano economie da ribasso d'asta		13.536,93
5	TOTALE GENERALE PROGETTO		103.292,00

- che i lavori, iniziati il 15.03.2004 come da verbale di consegna in pari data, si sono regolarmente conclusi, in adempimento alle clausole contrattuali, in data 06.06.2005 come da verbale di ultimazione lavori;

RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen. n. 1042 del 14.10.2005 con la quale, a conclusione della parte contrattuale in appalto dei lavori oggetto della presente, sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO:

- che, a consuntivo delle somme spese, emergono sul quadro economico alcune disponibilità residue derivanti dal risparmio realizzato su alcune voci e dalle economie da ribasso d'asta conseguite in sede di aggiudicazione alla Ditta appaltatrice ad oggi non ancora utilizzate;
- che prima di procedere alla definitiva chiusura contabile dell'opera pubblica realizzata, si ritiene necessario eseguire alcune opere di completamento consistenti nella predisposizione di pozzetti e relativi corrugati per l'eliminazione delle linee aeree ENEL e TELECOM, nella sostituzione delle griglie di aerazione in ferro con eguali in pietra fessurata oltre che nella sostituzione sulle viabilità circostanti la piazza delle pietre deteriorate e pericolose;
- che tale circostanza, anche se inerente allo stesso progetto originario, si configura come una aggiunta al medesimo e, come tale, da attuarsi in economia con finanziamento all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione e con imputazione al medesimo capitolo ove trovasi impegnato l'intero costo progettuale;

VISTA a tal proposito la relazione a firma dell'Ing. Guido Rossi, nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento relativamente all'intervento principale di pavimentazione della piazza, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si ricava una spesa, inerente i citati lavori aggiuntivi, pari ad € 12.702,59, oltre IVA al 20%, per complessivi € 15.243,12;

STABILITO:

- che, onde ottemperare alle esigenze indicate, si rende necessario provvedere ad una diversa distribuzione degli importi all'interno del quadro economico di spesa ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente, che, tenuto conto delle economie realizzate nelle singole voci di spesa, risulterà così strutturato:

1.01	Lavori a corpo ribassati	70.642,12	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.638,46	
1	Sommano lavori a contratto		72.280,58

Somme a disposizione dell'Ammi.ne:

2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	-	
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	14.456,12	
2.03	Costi per gara d'appalto	58,77	
2.04	Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	1.253,42	
2.05	Opere di completamento in economia IVA compresa	15.243,12	
2	Totale somme a disposizione		31.011,42
3	TOTALE LAVORI		103.292,00
4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	-	
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-	
4	Sommano economie da ribasso d'asta		-
5	TOTALE GENERALE PROGETTO		103.292,00

- che nello specifico sono stati operati i seguenti aggiustamenti:

- Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)" per € 1.514,95;
- Riduzione somme di cui alla voce "spese per gara d'appalto" per € 191,23 così da rendere la stessa effettivamente corrispondente agli importi già liquidati in proposito;
- Creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 15.243,12 IVA compresa;
- Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che nel complesso la perizia in questione non comporta una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 103.292,00;

- che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142, comma 2, dello DPR 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente a tale ulteriore intervento, che per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura che ha già ricoperto tali funzioni nell'appalto principale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di rendere quanto prima libera la piazza dai lavori e di non arrecare ulteriori disagi alla popolazione residente ed alle attività commerciali presenti e che, pertanto, l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE ;

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il nuovo quadro economico relativo all'intervento per il rifacimento della nuova pavimentazione in Via Dovizi e Piazza Roma a Bibbiena, come di seguito riportato:

1.01	Lavori a corpo ribassati	70.642,12
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.638,46
1	Sommano lavori a contratto	72.280,58

Somme a disposizione dell'Ammi.ne:

2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	-
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	14.456,12
2.03	Costi per gara d'appalto	58,77
2.04	Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	1.253,42
2.05	Opere di completamento in economia IVA compresa	15.243,12
2	Totale somme a disposizione	31.011,42
3	TOTALE LAVORI	103.292,00

4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	-
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-
4	Sommano economie da ribasso d'asta	-
5	TOTALE GENERALE PROGETTO	103.292,00

2. di dare atto che sul prospetto riepilogativo della spesa approvato a seguito dell'aggiudicazione in appalto dei lavori sono stati operati i seguenti aggiustamenti:

- Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)" per € 1.514,95;
- Riduzione somme di cui alla voce "spese per gara d'appalto" per € 191,23 così da rendere la stessa effettivamente corrispondente agli importi già liquidati in proposito;
- Creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 15.243,12 IVA compresa;
- Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;

3. di approvare altresì, la relazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), a firma dell'Ing. Guido Rossi nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento relativo all'intervento principale di pavimentazione della Piazza, con la quale si individuano, nell'ambito del progetto medesimo, le opere da finanziarsi con quota parte delle

somme a disposizione del quadro economico di spesa, quantificate in complessivi € 15.243,12 IVA compresa;

4. di dare atto che nel complesso la perizia come sopra approvata non comporta una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 103.292,00 e che al finanziamento degli importi aggiuntivi all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si provvederà mediante le economie sopra evidenziate e quindi con copertura al medesimo capitolo ove trovasi imputato l'intero costo progettuale;
5. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione G.C. n. 203 del 12.09.2003 e più precisamente con i fondi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie di cui al capitolo 280017 voce "pavimentazione Piazzolina FOU" disponendo l'utilizzo per € 15.184,36 dell'IM 269/03 e per € 58,76 dell'IM 269/03 IMS 357/03;
6. di nominare il Funzionario Tecnico Ing. Guido Rossi Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bibbiena, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR 21.12.1999 n. 554, quale responsabile del procedimento di attuazione del presente intervento;
7. di demandare al Responsabile come sopra individuato, ogni adempimento successivo all'adozione del presente atto ivi incluso, oltre l'assunzione dell'impegno di spesa, quelli inerenti la procedura di scelta del contraente;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capogruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

Gr/mm



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VIA DOVIZI E PIAZZA ROMA IN BIBBIENA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 19.04.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 19.04.2006

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25
52011 BIBBIENA (Arezzo)
☎ 0575/530613 - 0575/530664 FAX 0575/530667
www.comune.bibbiena.ar.it
Partita IVA 00137130514

Conto corrente postale
n. 124529

SERVIZIO:
LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del procedimento:
Sig. Ing. Guido Rossi

Per eventuali informazioni:
e-mail: bibbiena.ll.pp@casentino.toscana.it
☎ 0575/530613 - 0575/530664 FAX 0575/530669
Orario al pubblico: lun.gio.sab. ore 10-13 mar.gio. pom. ore 15,30-17,30

Protocollo n. _____ del __/__/2006

Rif. n. _____ allegati n.: _____
(da citare eventualmente nella corrispondenza)

Riferimento vs. nota n.
del _____

PERIZIA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VIA DOVIZI E PIAZZA ROMA IN BIBBIENA: PERIZIA DI IMPEGNO SULLE SOMME A DISPOSIZIONE ED ULTERIORI DETERMINAZIONI.

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 203 del 12.09.2003 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione in Via Dovizi e Piazza Roma a Bibbiena, per una spesa complessiva di € 103.292,00, di cui € 81.922,90 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 1.638,46 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- che nello stesso atto deliberativo di cui sopra, fu stabilito di finanziare l'intera spesa progettuale di € 103.292,00 con fondi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie di cui al capitolo 280017 del Bilancio 2003, voce "pavimentazione Piazzolina FOU" (IM 269/03);

- che con determinazione Reg Gen.le n. 1114 del 25.11.2003 i lavori di che trattasi, venivano affidati in appalto alla Ditta edile individuale di Cucu Cristian, con sede attualmente in Ponte a Poppi (AR), Via Panoramica n. 39 avendo la stessa offerto in sede di gara il miglior ribasso percentuale del 13,77%;

- che a seguito di quanto sopra, in data 03/02/2004 è stato stipulato tra le parti regolare contratto, repertoriato al n° 10347 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 11/02/2004, al numero 502, vol. 51, serie 1, con il quale l'Impresa si impegnava ad eseguire le opere in questione per un importo di € 70.642,12, oltre ad € 1.638,46 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 72.280,58 al netto dell'IVA e detratto il ribasso d'asta offerto;

DATO ATTO

che i lavori, iniziati il 15.03.2004 come da verbale di consegna in pari data, si sono regolarmente conclusi, in adempienza alle clausole contrattuali, in data 06.06.2005 come da verbale di ultimazione lavori, per effetto dei 90 giorni naturali e consecutivi di tempo utile contrattuale e di n. 358 giorni di sospensione;

che dalla contabilità finale sono emerse delle disponibilità residue sulle somme a disposizione e piu' precisamente:

voce:	al progetto:	al contratto:	1 SAL	2 SAL	CREL	totale accounti pagati	residui sui capitoli:	previsioni finali di spesa:
1.01 Lavori a corpo ribassati	€ 81.922,90	€ 70.642,12	6-mag-04					
Oneri relativi alla sicurezza non 1.02 soggetti a ribasso	€ 1.638,46	€ 1.638,46						
1 Sommano lavori a contratto	€ 83.561,36	€ 72.280,58	€ 39.880,00	€ 32.000,00	€ 400,58	€ 72.280,58		
Somme a disposizione dell'Am.m.ne:								
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA 2.01 compresa)	€ 1.514,95	€ 1.514,95					€ 1.514,95	
2.02 IVA al 20% su lavori a contratto	€ 16.712,27	€ 14.456,12	€ 7.976,00	€ 6.400,00	€ 80,12	€ 14.456,12	€ 0,00	
2.03 Costi per gara d'appalto	€ 250,00	€ 250,00				€ 58,77	€ 191,23	
Incentivi progettazione DDLL 2.04 ex art. 17 L. 109/94	€ 1.253,42	€ 1.253,42					€ 1.253,42	
Totale somme a disposizione	€ 19.730,64	€ 17.474,49					€ 2.959,60	
3 TOTALE LAVORI	€ 103.292,00	€ 89.755,07						
Economie da ribasso d'asta sui 4.01 lavori		€ 11.280,78					€ 11.280,78	
4.02 Economie da ribasso d'asta sull'IVA		€ 2.256,15					€ 2.256,15	
Sommano economie da ribasso d'asta		€ 13.536,93					€ 13.536,93	
4 ribasso d'asta								€ 15.243,12
TOTALE GENERALE	€ 103.292,00	€ 103.292,00						
5 PROGETTO			€ 47.856,00	€ 38.400,00	€ 480,70	€ 86.795,47	€ 16.496,54	
							€	€ 103.292,00

capitolo 280017 Bilancio 2004,5,
residui passivi 2003, voce
"pavimentazione piazzolina FOU"

€ 103.292,00
-€ 47.856,00
-€ 38.400,00
-€ 480,70
-€ 58,77
€ 16.496,54

€ 103.292,00

(Economie)
(iva 20% su
economie)

RITENUTO

Che siano da realizzarsi tutta una serie di pozzetti di collegamento enel e telecom, con relativi corrugati di collegamento linea, concordati con gli uffici degli enti suddetti al fine di permettere agli stessi l'eliminazione delle linee aeree nel tratto di centro storico vicino ai lavori;

Che occorra sostituire i dispositivi di aerazione e griglie in ferro inidonee davanti all'ingresso di Palazzo Dovizi e Cartotecnica Caccialupi, con griglie in pietra fessurata a norma antinfortunistica;

Che occorra eseguire, nel centro storico di Bibbiena tutta una serie di lavori, in corrispondenza della zona della Piazza per eliminare la pavimentazione pericolosa deteriorata e non idonea al transito sia pedonale che motociclistico che automobilistico mediante sostituzione con pietra uguale, nuova.

VISTO

Che l'ufficio ha redatto tale perizia di spesa in proposito dell'importo corrispondente alle somme residue sul quadro economico di progetto con la seguente previsione di spesa complessiva:

Lavori in economia	12.702,59
Iva su lavori in economia	2.540,53
TOTALE IMPEGNO	€ 15.243,12

con la specifica di cui alle voci del computo metrico estimativo allegato alla presente;

Che, con l'avvicinarsi della stagione estiva i lavori devono essere ultimati e che per gli stessi occorre circa 1 mese per la loro esecuzione;

Che la ditta CUCU, appaltatrice dei lavori di cui al contratto principale si è dichiarata disposta ad eseguirli agli stessi patti e condizioni contenuti nel progetto principale del 2004;

Che ai sensi del vigente regolamento sui lavori pubblici, ed ai sensi dello stesso regolamento comunale per i contratti ed i lavori in economia gli stessi possono per la limitatezza dell'importo, inferiore ai 20.000 euro, affidati direttamente a trattativa diretta, a cottimo fiduciario, alla ditta, previa naturalmente nuova ed ulteriore acquisizione della regolarità contributiva e professionale della stessa;

Se ne propone l'affidamento in urgenza alla stessa;

Bibbiena, 31.03.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Ing Guido Rossi)



voce:	al progetto:	al contratto:	1 SAL
1.01 Lavori a corpo ribassati	€ 81.922,90	€ 70.642,12	6-mag-04
1.02 Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.638,46	€ 1.638,46	
1 Sommano lavori a contratto	€ 83.561,36	€ 72.280,58	€ 39.880,0
Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
2.01 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1.514,95	€ 1.514,95	
2.02 IVA al 20% su lavori a contratto	€ 16.712,27	€ 14.456,12	€ 7.976,0
2.03 Costi per gara d'appalto	€ 250,00	€ 250,00	
2.04 Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	€ 1.253,42	€ 1.253,42	
2 Totale somme a disposizione	€ 19.730,64	€ 17.474,49	
3 TOTALE LAVORI	€ 103.292,00	€ 89.755,07	
4.01 Economie da ribasso d'asta sui lavori		€ 11.280,78	
4.02 Economie da ribasso d'asta sull'IVA		€ 2.256,15	
4 Sommano economie da ribasso d'asta		€ 13.536,93	
5 TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 103.292,00	€ 103.292,00	€ 47.856,0

capitolo 280017 Bilancio 2004,5, residui passivi 2003, voce
 "pavimentazione piazzolina FOU" (IM 269/2003);

€ 103.292,00 -€ 47.856,0

2 SAL	CREL	totale acconti pagati	residui sui capitoli:	previsioni finali di spesa:	
32.000,00	€ 400,58	€ 72.280,58	€ -		
6.400,00	€ 80,12	€ 14.456,12	€ 1.514,95	€ -	
		€ 58,77	€ 0,00	€ -	
			€ 191,23	€ -	
			€ 1.253,42	€ 1.253,42	
			€ 2.959,60	€ 1.253,42	
			€ 11.280,78	€ 12.702,59	impegni sad imprevisti
			€ 2.256,15	€ 2.540,53	iva
			€ 13.536,93	€ 15.243,12	
38.400,00	€ 480,70	€ 86.795,47	€ 16.496,54	€ 16.496,54	
			€ 103.292,00	€ 103.292,00	

38.400,00 € 480,70 € 58,77 € 16.496,54
 (residui sul capitolo)

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VIA DOVIZI E PIAZZA ROMA IN BIBBIENA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI

IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 27/04/06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 746

Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 27/04/06

IL MESSO
C. Del Furia

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 27/04/06 al 12/05/06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 5 MAG. 2006

N. 746 Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

8 MAG. 2006

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' 8 MAG. 2006

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE