

ORIGINALE

C O M U N E        D I        B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE    D I    GIUNTA COMUNALE

N.    206

DEL 10/08/2004

O G G E T T O:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MATTATOIO DI BIBBIENA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA CASENTINO - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETTIVA CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE

Oggi, 10/08/2004 alle ore 12,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
VIGIANI	Maria Teresa	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	A
GIOVANNINI	Alessandro	P

-----  
presenti

6

assenti

1

Assiste il dr. Raffaele PANCARI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA    SI

ALLEGATI    SI A PARTE

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con precedente atto di G.C. n° 143 del 07/05/2002, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'ex mattatoio di Bibbiena da destinare a sede del centro territoriale per l'impiego area Casentino, per un importo complessivo di € 619.748,28, di cui € 368.772,00 per lavori soggetti a ribasso, € 12.700,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 238.276,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici, Reg. Gen. n° 5 del 10/01/2003, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, a seguito di gara di pubblico incanto, alla Ditta **VILEMI costruzioni generali S.R.L.**, con sede in Caserta, Via Ricciardi n° 32, avendo la stessa offerto il miglior ribasso percentuale dell'11,629%;

Che a seguito di quanto sopra, in data 11/03/2003 la Ditta Appaltatrice ha sottoscritto il relativo contratto repertoriato al n° 10323 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Arezzo – sez.ne distaccata di Poppi il 13/03/2003, al numero 977, vol. 10, serie 1, con il quale si impegnava ad eseguire i lavori oggetto della presente per un importo di € **325.883,82**, oltre ad € **12.700,00** per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € **338.583,82** al netto dell'IVA come prevista in progetto e detratto il ribasso d'asta offerto;

Richiamata la precedente deliberazione di questo stesso consesso n° 224 del 03/10/2003, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, a fronte delle intervenute modifiche circa la tipologia dei fondi di finanziamento concessi dalla Regione Toscana, veniva approvato il quadro definitivo di copertura finanziaria dell'intervento di cui alla presente, così come in appresso indicato:

**A – per la parte strutturale di € 540.459,84:**

- Con € **378.321,89** relativi ai fondi a carico del Doc.U.P. della Regione Toscana, ob.2 e Phasing Out, azione 2.6.2 "infrastrutture per i Servizi per l'impiego" concessi con Decreto dirigenziale n° 6941 del 06/12/2002 e di cui al capitolo 201508 del Bilancio, voce "ufficio lavoro finanziamento CEE" (733/02);
- Con € **162.137,95** relativi al mutuo della Cassa DD. PP. concesso con provvedimento in data 25/06/2002 e di cui al capitolo 201507, voce "ufficio lavoro finanziamento mutuo" (IM 270/02);

**B – per la parte relativa all'acquisto di arredi ed all'acquisto ed aggiornamento di hardware e software di € 79.288,44:**

- Con € **23.786,53** concessi dalla provincia e di cui al capitolo 201509 voce "ufficio del lavoro – finanziamento Provincia" (IM 732/02);
- Con € **55.501,91** relativi al finanziamento già richiesto alla Regione Toscana sulla stessa azione 2.6.2, (vedi nota n° 10437/2003 e n° 16443/2003) in corso di istruttoria;

Rilevato che in corso d'opera, con atto di G.C. n° 253 del 28/11/2003, dichiarato anch'esso immediatamente esecutivo, è stata approvata sui lavori una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva a seguito della quale il quadro economico, nelle sue linee principali, veniva così ridefinito rispetto alle risultanze emerse dopo l'aggiudicazione:

- Lavori a contratto	€ 346.714,76 (+ € 8.130,94)
- Somme a disposizione	€ 243.141,74 (+ € 9.154,27)
- Totale lavori	€ 589.856,50 (+ € 17.285,21)

Che alla copertura finanziaria delle maggiori spese risultanti dalla citata perizia, si è provveduto, mediante l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta con l'acquisizione agli atti delle necessarie approvazioni da parte degli Istituti cofinanziatori, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli ove trovati ascritti l'intero ammontare dell'opera;

Che la ditta appaltatrice in data 02/03/2004 ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione repertoriato al n° 10358, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Arezzo – sez.ne distaccata di Poppi il 12/03/2004, al numero 922/2, vol. 10, serie 1, con il quale si impegnava ad eseguire le opere di perizia per un importo aggiuntivo pari a € 8.130,94 al netto dello stesso

ribasso d'asta del 11,629% offerto in sede dell'appalto originario, così per un ammontare contrattuale ridefinito in complessivi € 346.714,76;

Preso atto che a lavori pressoché ultimati, si sono evidenziate delle lesioni sulla parete lato ex carcere mandamentale che hanno indotto la Direzione dei Lavori ad eseguire indagini e saggi, dai quali è emersa la necessità di eliminare le pressioni anomale presenti nel terreno retrostante la struttura, dovute principalmente alla discontinuità del terreno stesso che interferisce negativamente con il sistema di smaltimento delle acque;

Che dovendo pertanto apportare delle variazioni al progetto originario, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta formulata, dal Dirigente del centro per l'impiego, volta a risolvere alcuni aspetti di dettaglio interni ai locali, finalizzati tutti al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non modificano sostanzialmente il progetto e sono tutti dettati da circostanze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice;

Evidenziato che nella fattispecie trattasi di realizzare la separazione di due locali contigui a mezzo di un nuovo infisso in alluminio e vetro, di predisporre l'apertura di una nuova porta e di ridimensionare un vano ad arco oltre all'apporto di alcune finiture in cartongesso per il mascheramento degli impianti a vista e la realizzazione di motivi decorativi nelle pavimentazioni in gomma;

Vista, a tal proposito, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta dall' Ing. Barbara Rossi in qualità di Direttore dei lavori oggetto della presente, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia n° 2 e quadro economico comparativo;
- Computo metrico estimativo perizia n° 2;
- Quadro comparativo di confronto perizia n° 1 – perizia n° 2;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

e riportante il seguente quadro economico di raffronto:

	A	B	C	C-B
	PROGETTO	PVDSES	2 PVDSES	DIFF.
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	368.772,00	-	-	-
Lavori a corpo ribassati	-	334.014,76	352.606,49	18.591,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	12.700,00	12.700,00	13.043,00	343,00
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>381.472,00</b>	-	-	-
<b>Lavori a contratto</b>	-	<b>346.714,76</b>	<b>365.649,49</b>	<b>18.934,73</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>				
Imprevisti 10%	36.877,20	36.953,85	7.985,60	- 28.968,25
Somme a disposizione per lavori a misura e per indagini	9.603,55	9.603,55	-	- 9.603,55
Somme a disposizione per allacciamenti IVA compresa	-	-	10.563,90	10.563,90
IVA 10% su (lav. a contratto e imprevisti)	42.795,27	39.327,22	37.363,51	- 1.963,71
Arredi compreso Iva	37.184,90	37.184,90	37.184,90	-
Acquisto e aggiornamento hardware e software iva inclusa	42.103,54	42.103,54	42.103,54	-
Spese tecniche generali compreso o. prev. E iva	69.275,72	77.616,90	88.882,75	11.265,85
Incentivo ex art. 18 L. 109/94 per Responsabile Proced.	286,10	293,00	302,45	9,45
Spese per commissione di gara	150,00	58,78	58,78	-
Lavori da realizzarsi in economia	-	-	19.608,38	19.608,38
IVA al 10% su lavori in economia	-	-	1.960,84	1.960,84
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>238.276,28</b>	<b>243.141,74</b>	<b>246.014,65</b>	<b>2.872,91</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>619.748,28</b>	<b>589.856,50</b>	<b>611.664,14</b>	<b>21.807,64</b>
Economie da ribasso d'asta (IVA compresa)	-	29.891,78	8.084,14	- 21.807,64
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>619.748,28</b>	<b>619.748,28</b>	<b>619.748,28</b>	<b>-</b>

Rilevato che nel complesso la perizia di cui sopra non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 619.748,28 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera quantificate in € 21.807,64, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, pertanto con copertura all'interno della somma inizialmente stanziata a finanziamento dell'opera;

Dato atto che la perizia in questione, è da ritenersi ammissibile poiché rientrante in parte nella casistica di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) (sorpresa geologica), della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in parte tra le varianti previste dal medesimo art. 25, comma 3, secondo periodo (varianti migliorative);

Evidenziato, circa il rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa in materia di varianti in corso d'opera, che l'aumento contrattuale relativo alla sorpresa geologica di cui alla presente, sommato a quello della precedente variante per rinvenimenti imprevisti, risulta ampiamente ricompreso nel quinto dell'importo originario dell'appalto, limite previsto per tali tipologie di varianti dall'art. 10, comma 2, del D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 recante il nuovo capitolato generale d'appalto;

Che analogamente a quanto sopra, anche l'aumento contrattuale complessivo delle due varianti migliorative apportate al progetto originario è contenuto entro il limite massimo del 5% dell'importo del contratto originario, così come previsto dall'art. 25, comma 3 sopra richiamato e trova completa copertura nella somma originariamente stanziata a finanziamento dell'intervento;

Rilevato che oltre a quanto sopra, sono stati operati, all'interno delle somme a disposizione, tutta una serie di aggiustamenti tali da ridistribuire le risorse sulla base delle effettive esigenze manifestatesi in corso di realizzazione dell'intervento e più precisamente:

- Riduzione degli importi per imprevisti pari ad € 28.968,25, per compensazione maggiori spese su somme a disposizione;
- Riduzione dell'IVA pari ad € 1.963,71 per scorporo quota parte relativa ai lavori in economia e dell'IVA sulla voce "somme a disposizione per lavori a misura ed indagini", compensato dall'incremento proporzionale all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori risultante dalla presente perizia;
- Eliminazione della voce di spesa "somme a disposizione per lavori a misura ed indagini" in quanto il costo dei saggi e delle indagini risulta ricompreso nell'ammontare contrattuale in aumento di cui alla presente variante imputato alla sorpresa geologica;
- Predisposizione di nuova voce "somme a disposizione per allacciamenti IVA compresa" con una disponibilità di € 10.563,90 per copertura spese di allaccio ai pubblici servizi (ENEL, metano, telecom ecc.);
- Aumento delle somme relative alle spese tecniche per € 11.265,85 dovuto all'aggiornamento degli onorari di progettazione e direzione dei lavori rispetto all'effettivo ammontare delle opere riportato in variante;
- Incremento delle somme relative alla voce "incentivo ex art. 18, L. 109/94 per Resp. Del procedimento" per € 9,45 proporzionale all'aumento dei lavori inseriti in variante;
- Istituzione nuova voce "lavori da realizzarsi in economia" con disponibilità pari ad € 19.608,38 per l'effettuazione delle lavorazioni di completamento dell'opera inerenti le sistemazioni esterne;
- Istituzione nuova voce "IVA al 10% su lavori da realizzarsi in economia" con stanziamento di € 1.960,84 per previsione IVA proporzionale alla voce imponibile;
- Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese su lavori contrattuali e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato inoltre che in fase di ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune opere di completamento inerenti la sistemazione esterna del resede dell'edificio e dell'accesso al medesimo ove trovasi ubicata tra l'altro una piccola area ecologica non più appropriata rispetto alla nuova veste dei luoghi anche e soprattutto per ragioni igienico sanitarie;

Che tali lavorazioni, previste in misura minimale nell'originario progetto, sono state poi stralciate dallo stesso, sulla base delle notevoli differenze riscontrate rispetto alle richieste degli organi tecnici del Comune impartite in corso d'opera, che prevedono oltretutto il cambiamento dei

materiali da utilizzarsi in modo da uniformare il nuovo plesso alle caratteristiche estetiche dell'adiacente centro storico;

Che tali opere, pertanto risultano aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi disgiuntamente al contratto di appalto in essere, e sono dettate da circostanze imprevedute in fase di progettazione, e come tali finanziabili mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico dei lavori;

Vista a tal proposito la perizia a firma sempre dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Rossi, inerente le opere sopra menzionate composta dai seguenti elaborati:

- **Relazione illustrativa opera aggiuntive;**
- **Elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo opere aggiuntive;**
- **Pianta e particolari;**

e riportante una spesa complessiva pari ad € 19.608,38, oltre IVA al 10% per complessivi € 21.569,22;

Dato atto altresì che l'Ing. Guido Rossi, in qualità di Responsabile unico del procedimento relativamente ai lavori di cui alla presente, ha esaminato la perizia di cui trattasi, verificandola in ordine alla qualità degli elaborati ed alla loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha espresso sulla stessa parere tecnico favorevole così come da attestazione in data 10/08/2004, allegata anch'essa al presente atto;

Visto lo schema d'atto di sottomissione, allegato unitamente agli altri elaborati di perizia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di portare a termine i lavori quanto prima, e che pertanto l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 10/08/2004 ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Ing. Guido Rossi in ordine alla regolarità tecnica e dal funzionario Contabile Dr. Marco Bergamaschi in ordine alla regolarità contabile;

Con voto unanime;

### DELIBERA

1. Di approvare così come approva, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la seconda perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex mattatoio di Bibbiena da destinare a sede del centro territoriale per l'impiego area casentino, a firma del Direttore dei lavori Ing. Barbara Rossi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- **Relazione di perizia n° 2 e quadro economico comparativo;**
- **Computo metrico estimativo perizia n° 2;**
- **Quadro comparativo di confronto perizia n° 1 – perizia n° 2;**
- **Verbale di concordamento nuovi prezzi;**
- **Atto di sottomissione;**

e riportante il seguente quadro economico di spesa:

Lavori a corpo ribassati	352.606,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.043,00
<b>Lavori a contratto</b>	<b>365.649,49</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
Imprevisti	7.985,60

Somme a disposizione per allacciamenti IVA compresa	10.563,90
IVA 10% su (lav. a contratto e imprevisti)	37.363,51
Arredi compreso Iva	37.184,90
Acquisto e aggiornamento hardware e software iva inclusa	42.103,54
Spese tecniche generali compreso o. prev. E iva	88.882,75
Incentivo ex art. 18 L. 109/94 per Responsabile Proced.	302,45
Spese per commissione di gara	58,78
Lavori da realizzarsi in economia	19.608,38
IVA al 10% su lavori in economia	1.960,84
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>246.014,65</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>611.664,14</b>
Economie da ribasso d'asta (IVA compresa)	8.084,14
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>619.748,28</b>

2. Di dare atto che nel complesso la perizia come sopra approvata non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 619.749,28 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera, quantificate in 21.807,64, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, come meglio evidenziato nel quadro comparativo riportato nelle premesse della presente;
1. Di dare atto che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c) e comma 3, secondo periodo, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettate tutte le condizioni imposte per tali tipologie di varianti e più precisamente:
- l'aumento contrattuale relativo alla sorpresa geologica di cui alla presente, sommato a quello della precedente variante per rinvenimenti imprevisti, risulta ampiamente ricompreso nel quinto dell'importo originario dell'appalto, limite previsto per tali tipologie di varianti dall'art. 10, comma 2, del D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 recante il nuovo capitolato generale d'appalto;
  - l'incremento complessivo delle due varianti migliorative apportate al progetto, risulta altresì contenuto entro il limite massimo del 5% dell'importo contrattuale, e trova completa copertura nella somma originariamente stanziata a finanziamento dell'intervento;
3. Di prendere atto che, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico sopra riportato, sono stati operati tutta una serie di aggiustamenti, tali da ridistribuire le risorse sulla base delle effettive esigenze manifestatesi in corso di realizzazione dell'intervento e, più precisamente:
- Riduzione degli importi per imprevisti pari ad € 28.968,25, per compensazione maggiori spese su somme a disposizione;
  - Riduzione dell'IVA pari ad € 1.963,71 per scorporo quota parte relativa ai lavori in economia e dell'IVA sulla voce "somme a disposizione per lavori a misura ed indagini", compensato dall'incremento proporzionale all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori risultante dalla presente perizia;
  - Eliminazione della voce di spesa "somme a disposizione per lavori a misura ed indagini" in quanto il costo dei saggi e delle indagini risulta ricompreso nell'ammontare contrattuale in aumento di cui alla presente variante imputato alla sorpresa geologica;
  - Predisposizione di nuova voce "somme a disposizione per allacciamenti IVA compresa" con una disponibilità di € 10.563,90 per copertura spese di allaccio ai pubblici servizi (ENEL, metano, telecom ecc.);
  - Aumento delle somme relative alle spese tecniche per € 11.265,85 dovuto all'aggiornamento degli onorari di progettazione e direzione dei lavori rispetto all'effettivo ammontare delle opere riportato in variante;
  - Incremento delle somme relative alla voce "incentivo ex art. 18, L. 109/94 per Resp. Del procedimento" per € 9,45 proporzionale all'aumento dei lavori inseriti in variante;
  - Istituzione nuova voce "lavori da realizzarsi in economia" con disponibilità pari ad € 19.608,38 per l'effettuazione delle lavorazioni di completamento dell'opera inerenti le sistemazioni esterne;
  - Istituzione nuova voce "IVA al 10% su lavori da realizzarsi in economia" con stanziamento di € 1.960,84 per previsione IVA proporzionale alla voce imponibile;
  - Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese su lavori contrattuali e somme a disposizione dell'Amministrazione;

4. Di stabilire che, l'intero costo progettuale di € 619.748,28, rimane finanziato come precedentemente stabilito con deliberazione di G.C. n° 224 del 03/10/2003 in premessa richiamata e qui di seguito dettagliatamente specificato:

**A – per la parte strutturale di € 540.459,84:**

- Con € 378.321,89 relativi ai fondi a carico del Doc.U.P. della Regione Toscana, ob.2 e Phasing Out, azione 2.6.2 "infrastrutture per i Servizi per l'impiego" concessi con Decreto dirigenziale n° 6941 del 06/12/2002 e di cui al capitolo 201508 del Bilancio, voce "ufficio lavoro finanziamento CEE" (733/02);
- Con € 162.137,95 relativi al mutuo della Cassa DD. PP. concesso con provvedimento in data 25/06/2002 e di cui al capitolo 201507, voce "ufficio lavoro finanziamento mutuo" (IM 270/02);

**B – per la parte relativa all'acquisto di arredi ed all'acquisto ed aggiornamento di hardware e software di € 79.288,44:**

- Con € 23.786,53 concessi dalla provincia e di cui al capitolo 201509 voce "ufficio del lavoro – finanziamento Provincia" (IM 732/02);
- Con € 55.501,91 relativi al finanziamento già richiesto alla Regione Toscana sulla stessa azione 2.6.2, (vedi nota n° 10437/2003 e n° 16443/2003) in corso di istruttoria;

5. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di spesa relativa alle opere aggiuntive da compiersi a completamento dei lavori oggetto della presente, redatta anch'essa dall'Ing. Barbara Rossi già Direttore dei lavori principali ed allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa opera aggiuntive;
2. Elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo opere aggiuntive;
3. Pianta e particolari;

e riportante una spesa complessiva pari ad € 19.608,38, oltre IVA al 10% per complessivi € 21.569,22;

6. Di dare atto che al finanziamento della spesa come sopra quantificata potrà essere fatto fronte, trattandosi di lavorazioni dettate da circostanze imprevedute in fase di progettazione, mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico dei lavori come sopra approvato e pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero ammontare progettuale

7. Di approvare, altresì, il relativo schema di atto di sottomissione, facente parte degli elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

8. Di stabilire che copia della presente unitamente agli elaborati di perizia, dovrà essere inviata alla Regione Toscana per l'approvazioni di competenza in qualità di Ente cofinanziatore dell'intervento, e che conseguentemente alla perizia in questione potrà essere dato corso soltanto ad avvenuta acquisizione di detta approvazione;

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, per le motivazioni d'urgenza esposte in premessa;

Gr/mm



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Lavori Pubblici .

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MATTATOIO DI BIBBIENA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA CASENTINO - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 10/08/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE

Bibbiena, 10/08/2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MATTATOIO DI BIBBIENA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA CASENTINO - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETTIVA CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F. FERRI



IL SEGRETARIO  
R. PANCARI


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 12/08/04 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 1667 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 12/08/04

IL MESSO  
.L. Boschi



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 12/08/04 al 27/08/04 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 28 AGO. 2004

N. 1667 Reg. Pubbl.

IL MESSO  
Istruttore Amministrativo  
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)


**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il  
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

23 AGO. 2004

Li' 23 AGO. 2004



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)