

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.     121

DEL 14/06/2005

---

**O G G E T T O:**

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BIBBIENA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

---

Oggi, 14/06/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe	P	
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto		A
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro	P	

---

presenti	assenti
6	1

Assiste la Dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     SI

ALLEGATI     SI (A PARTE)

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 200 del 27.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale dei lavori di ampliamento del cimitero di Bibbiena, per una spesa complessiva di € 75.000,00 suddivisa come segue:

1.01	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 43.969,38
1.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.319,08
<b>1</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 45.288,46</b>
<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne:</i>		
2.01	Per lavori in economia diretta	€ 10.363,64
2.02	Iva sui lavori in economia al 10%	€ 1.036,36
2.03	Spese per consulenze tecniche	€ 1.500,00
2.04	IVA al 20% su spese per consulenze tecniche	€ 300,00
2.05	Imprevisti ed arrotond.ti IVA al 20% compresa	€ 4.596,92
2.06	Acquisizione aree e frazionamento	€ 6.000,00
2.07	Per rimozione ex inceneritore cimiteriale	€ 300,00
2.08	Iva al 20% per rimozione ex inceneritore	€ 60,00
2.09	Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	€ 905,77
2.10	Spese per commissione di gara	€ 120,00
2.11	IVA al 10% su lavori a base d'asta	€ 4.528,85
<b>2</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 29.711,54</b>
<b>3</b>	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO:</b>	<b>€ 75.000,00</b>

- che nello stesso atto deliberativo fu stabilito di finanziare l'intera spesa progettuale, con i proventi derivanti dalla concessione dei loculi cimiteriali di cui al capitolo 210510, voce "lavori cimiteri" e più specificatamente:

- Per € 40.197,57 con le disponibilità residue relative all'anno 2003 di cui all'(IM 651/03) (IMS 22/2004);
- Per € 34.802,43 con le somme in competenza 2004 (IM 172/2004);

- che con determinazione Reg. Gen.le n. 984 del 08.10.2004 i lavori di che trattasi, venivano affidati in appalto alla Ditta Coccimiglio Costruzioni S.r.l., con sede in Amantea (CS), Via Busento n. 2 avendo la stessa offerto il miglior ribasso per l'Amministrazione del 5,75%;

- che, a seguito di quanto sopra, in data 16.11.2004 è stato stipulato tra le parti regolare contratto, Rep. n. 10385 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 24.11.2004, al numero 101928 vol. 20 serie 1, con il quale l'Impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire le opere previste in progetto per un importo di € 41.441,14, oltre ad € 1.319,08 per oneri relativi alla sicurezza, così complessivi € 42.760,22 al netto dell'IVA come prevista in progetto e detratto il ribasso d'asta offerto;

**DATO ATTO** che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti il quadro economico di spesa dei lavori, risultava così ridefinito:

1.01	Lavori a corpo (ribassati)	41.441,14
1.02	Oneri relativi alla sicurezza	1.319,08
<b>1</b>	<b>Sommano lavori a contratto</b>	<b>42.760,22</b>
<i>Somme a disposizione dell'Ammi.ne:</i>		
2.01	Per lavori in economia diretta	10.363,64
2.02	Iva sui lavori in economia diretta al 10%	1.036,36
2.03	Spese per consulenze tecniche	1.500,00

2.04	IVA al 20% su spese per consulenze tecniche	300,00	
2.05	Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 20% compresa	4.596,92	
2.06	Acquisizione aree e frazionamento	6.000,00	
2.07	Per rimozione ex inceneritore cimiteriale	300,00	
2.08	IVA al 20% per rimozione ex inceneritore	60,00	
2.09	Incentivi progettazione e D.l. ex art. 18, L. 109/94	905,77	
2.10	Spese per commissione di gara	120,00	
2.11	IVA al 10% sui lavori a contratto	4.276,02	
	<b>2 Totale somme a disposizione</b>		<b>29.458,71</b>
	<b>3 TOTALE LAVORI</b>		<b>72.218,93</b>
4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	2.528,24	
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	252,83	
	<b>4 Sommano economie da ribasso d'asta</b>		<b>2.781,07</b>
	<b>5 TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>75.000,00</b>

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del servizio Lavori Pubblici Reg. Gen. n. 27 del 14.01.2005 con la quale a fronte della maggiore spesa da sostenersi alle voci di quadro economico 2.7 e 2.8 per la rimozione del vecchio inceneritore cimiteriale, il prospetto riepilogativo di spesa relativo all'intervento di che trattasi veniva così modificato:

1.01	Lavori a corpo (ribassati)	41.441,14	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza	1.319,08	
	<b>1 Sommano lavori a contratto</b>		<b>42.760,22</b>
	<i>Somme a disposizione dell'Ammin.ne:</i>		
2.01	Per lavori in economia diretta	10.363,64	
2.02	Iva sui lavori in economia diretta al 10%	1.036,36	
2.03	Spese per consulenze tecniche	1.500,00	
2.04	IVA al 20% su spese per consulenze tecniche	300,00	
2.05	Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 20% compresa	4.236,92	
2.06	Acquisizione aree e frazionamento	6.000,00	
2.07	Per rimozione ex inceneritore cimiteriale	600,00	
2.08	IVA al 20% per rimozione ex inceneritore	120,00	
2.09	Incentivi progettazione e D.l. ex art. 18, L. 109/94	905,77	
2.10	Spese per commissione di gara	120,00	
2.11	IVA al 10% sui lavori a contratto	4.276,02	
	<b>2 Totale somme a disposizione</b>		<b>29.458,71</b>
	<b>3 TOTALE LAVORI</b>		<b>72.218,93</b>
4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	2.528,24	
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	252,83	
	<b>4 Sommano economie da ribasso d'asta</b>		<b>2.781,07</b>
	<b>5 TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>75.000,00</b>

**RILEVATO:**

- che in corso d'opera si è verificata la necessità di apportare alcune modifiche migliorative e non sostanziali al progetto originario al fine di ottimizzarne la funzionalità, dettate tutte da circostanze sopravvenute a lavori iniziati pertanto impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice;
- che dette modifiche sono direttamente conseguenti all'intervenuta disponibilità da parte della Misericordia locale alla realizzazione a proprie spese della recinzione cimiteriale nella zona nord e della necessità di dotare la parte a sud di uno spazio all'aperto per i servizi cimiteriali;

- che, a causa della scarsa consistenza dei terreni di riporto presenti nella zona sud del cimitero e di alcune displanarità sulle teste delle recinzioni esistenti, si dovrà procedere all'ampliamento delle dimensioni delle fondazioni del muro ed alla modifica dell'altezza e dell'estensione del medesimo con particolare riguardo alla recinzione dell'area per i servizi;

- che, oltre a quanto sopra, è indispensabile dotare l'area servizi di un sistema di scolo delle acque mediante la predisposizione di una soletta in calcestruzzo impermeabile a tenuta, di una caditoia centrale e di un piccolo tratto di fognatura di raccordo;

VISTA a tal proposito, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta dall'Arch. Rossella Del Sere in qualità di Direttore dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnico illustrativa di variante e quadro economico comparativo;
- Elab. 2 – Quadro analitico comparativo di spesa dei lavori a contratto;
- Elab. 3 – Elenco nuovi prezzi;
- Elab. 4 – Schema atto di sottomissione;
- Elab. 5 – Perizia impegno somme a disposizione;

e riportante il seguente quadro economico di raffronto:

	a	b	c	d	d - c
	progetto	contratto	pvds	pvdses	diff.
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	43.969,38	43.969,38	43.969,38	45.984,06	2.014,68
Lavori a corpo (ribassati)	0,00	41.441,14	41.441,14	43.339,98	1.898,84
Oneri relativi alla sicurezza	1.319,08	1.319,08	1.319,08	1.319,08	0,00
Sommano Lavori a base d'asta	<b>45.288,46</b>	<b>45.288,46</b>	<b>45.288,46</b>	<b>47.303,14</b>	<b>2.014,68</b>
<b>Lavori a contratto</b>	<b>0,00</b>	<b>42.760,22</b>	<b>42.760,22</b>	<b>44.659,06</b>	<b>1.898,84</b>
<b>Somme a disposizione dell'Ammi.ne:</b>					
Per lavori in economia diretta	10.363,64	10.363,64	10.363,64	13.255,00	2.891,36
Iva sui lavori in economia diretta al 10%	1.036,36	1.036,36	1.036,36	1.325,50	289,14
Spese per consulenze tecniche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IVA al 20% su spese per consulenze tecniche	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Impr. ed arroton.ti IVA al 20% compresa	4.596,92	4.596,92	4.236,92	0,00	-4.236,92
Acquisizione aree e frazionamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	-3.500,00
Per rimozione ex inceneritore cimiteriale	300,00	300,00	600,00	750,00	150,00
IVA al 20% per rimozione ex inceneritore	60,00	60,00	120,00	150,00	30,00
Inc. progettazione e D.l. ex art. 18, L. 109/94	905,77	905,77	905,77	905,77	0,00
Spese per commissione di gara	120,00	120,00	120,00	58,77	-61,23
IVA al 10% sui lavori a contratto	4.528,85	4.276,02	4.276,02	4.465,91	189,89
Lav. Aggiun. in economia IVA al 10% compresa	0,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>29.711,54</b>	<b>29.458,71</b>	<b>29.458,71</b>	<b>30.340,94</b>	<b>882,24</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.218,93</b>	<b>72.218,93</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.781,07</b>
Economie da ribasso d'asta sui lavori	0,00	2.528,24	2.528,24	0,00	-2.528,24
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	0,00	252,83	252,83	0,00	-252,83
<b>Sommano economie da ribasso d'asta</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,07</b>	<b>2.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.781,07</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>

**DATO ATTO:**

- che, nel complesso, la perizia di cui sopra non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 75.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito della precedente perizia di variata distribuzione di spesa approvata sui lavori, quantificate in € 2.781,07, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come sopra più dettagliatamente specificato;

- che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 1.898,84, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera per effetto dei risparmi ottenuti su altre voci inserite nel quadro progettuale di spesa;

- che il Responsabile del servizio Lavori Pubblici e Responsabile del Procedimento, relativamente all'intervento in questione Ing. Guido Rossi, ha esaminato gli elaborati di perizia ed ha espresso sugli stessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 comma 1 lettera v) ed all'art. 134 comma 7 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii. parere favorevole così come da attestazione in data 13.06.2005;

#### **PRESO ATTO:**

- che, in fase di ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune opere di completamento aggiuntive rispetto al progetto approvato e come tali da realizzarsi disgiuntamente al contratto di appalto in essere, che consentiranno di rifinire la facciata del muro di recinzione con copertina in pietra e di pavimentare l'area servizi con un massetto in calcestruzzo, completo di caditoia centrale per lo scolo dell'acqua e di un piccolo tratto di fognatura di raccordo;

- che le somme necessarie per la realizzazione di tale intervento aggiuntivo ammontano ad € 5.130,00 IVA compresa e possono essere finanziate mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico di perizia, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero costo progettuale;

**STABILITO** che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142, comma 2, dello DPR 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente a tale ulteriore intervento, che per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura che ha già ricoperto tali funzioni nell'appalto principale;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di portare a termine quanto prima i lavori così da consentire l'utilizzo dell'area in ampliamento all'interno del cimitero oggetto d'intervento e che pertanto l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa al primo stralcio funzionale dei lavori di ampliamento del cimitero di Bibbiena, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Rossella Del Sere, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnico illustrativa – quadro economico complessivo;
- Elab. 2 – Quadro analitico comparativo di spesa dei lavori a contratto;
- Elab. 3 – Quadro dei lavori aggiuntivi;
- Elab. 4 – Schema atto di sottomissione;
- Elab. 5 – Perizia impegno somme a disposizione;

e riportante il seguente quadro economico di spesa aggiornato :

1.01 Lavori a corpo (ribassati)	43.339,98
1.02 Oneri relativi alla sicurezza	1.319,08
<b>1 Sommano lavori a contratto</b>	<b>44.659,06</b>
<i>Somme a disposizione dell'Ammi.ne:</i>	
2.01 Per lavori in economia diretta	13.255,00

2.02	<i>Iva sui lavori in economia diretta al 10%</i>	1.325,50
2.03	<i>Spese per consulenze tecniche</i>	1.500,00
2.04	<i>IVA al 20% su spese per consulenze tecniche</i>	300,00
2.05	<i>Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 20% compresa</i>	0,00
2.06	<i>Acquisizione aree e frazionamento</i>	2.500,00
2.07	<i>Per rimozione ex inceneritore cimiteriale</i>	750,00
2.08	<i>IVA al 20% per rimozione ex inceneritore</i>	150,00
2.09	<i>Incentivi progettazione e D.l. ex art. 18, L. 109/94</i>	905,77
2.10	<i>Spese per commissione di gara</i>	58,77
2.11	<i>IVA al 10% sui lavori a contratto</i>	4.465,91
2.12	<i>Lavori aggiuntivi in economia IVA al 10% compresa</i>	5.130,00
	<b>2 Totale somme a disposizione</b>	<b>30.340,94</b>
	<b>3 TOTALE LAVORI</b>	<b>75.000,00</b>
4.01	<i>Economie da ribasso d'asta sui lavori</i>	0,00
4.02	<i>Economie da ribasso d'asta sull'IVA</i>	0,00
	<b>4 Sommano economie da ribasso d'asta</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>75.000,00</b>

2. di dare atto che a consuntivo la perizia non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 75.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito della precedente perizia di variata distribuzione di spesa approvata sui lavori, quantificate in € 2.781,07, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come sopra più dettagliatamente specificato;
3. di prendere atto che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 1.898,84, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera per effetto dei risparmi ottenuti su altre voci inserite nel quadro progettuale di spesa;
4. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione di G.C. n. 200 del 27.07.2004 e nel dettaglio riportate nelle premesse del presente atto;
5. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di spesa relativa alle opere aggiuntive da compiersi a completamento dei lavori oggetto della presente, redatta anch'essa dall'Arch. Rossella Del Sere già Direttore dei lavori principali facente parte degli elaborati di variante, dalla quale emerge una spesa complessiva pari ad € 5.130,00, IVA al 10% compresa;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa come sopra quantificata, trattandosi di opere aggiuntive rispetto al progetto approvato e come tali da realizzarsi in economia disgiuntamente al contratto di appalto in essere, potrà essere fatto fronte mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico aggiornato, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero ammontare progettuale;
7. di nominare l'Ing. Guido Rossi, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR n. 554/1999, quale responsabile del procedimento di attuazione di tale ulteriore intervento;

8. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, disponendone altresì la comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari di Maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e la trasmissione di copia della presente ai Capigruppo di Minoranza.



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BIBBIENA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE:  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E  
SUPPLETIVA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.


Bibbiena, 13.06.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.


Bibbiena, 14.06.2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**OGGETTO:** LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BIBBIENA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F. FERRI



IL SEGRETARIO  
S. PETRUCCI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

23 GIU. 2005

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi degli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

N. 4930 Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' 23 GIU. 2005

IL MESSO  
M. L. Fani

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 23 GIU. 2005  
al 08 LUG. 2005 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 09 LUG. 2005

N. 4930 Reg. Pubbl.

IL MESSO  
L'istruttore Amministrativo  
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)


**ESECUTIVA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

4 LUG. 2005

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il  
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' 4 LUG. 2005



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Silvia Petrucci