

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I GIUNTA COMUNALE

N. 230

DEL 25/10/2005

O G G E T T O:

INTERVENTO PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DELL'EX MATTATOIO DI SOCI-
APPROVAZIONE PPERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED
ULTERIORI DETERMINAZIONI

Oggi, 25/10/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
VIGIANI	Maria Teresa	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

presenti

7

assenti

0

Assiste la Dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato
della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

ALLEGATI

SI (A PARTE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 2 del 04.01.2005 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero e di ristrutturazione dell'ex mattatoio di Soci, per una spesa complessiva di € 252.000,00 suddivisa come segue:

Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta		179.865,80
Oneri per la sicurezza		8.994,20
Sommano lavori a base d'asta		188.860,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
Spese tecniche per progetto esecutivo strutture	4.000,00	
Spese tecniche per piano sicurezza e coordinamento	7.200,00	
Spese tecniche per progetto esecutivo impianti	4.500,00	
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 prog. architettonico e direzione lavori	3.777,20	
Spese per commissione di gara	230,00	
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	18.886,00	
Allacciamenti vari	2.500,00	
Accampionamento e sistemazione catastale	1.500,00	
Arredi interni	10.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	10.546,80	
Totale somme a disp. Dell'Amm.ne		63.140,00
TOTALE COSTO DELL'OPERA		252.000,00

- che l'opera di che trattasi risulta finanziata per l'intero suo ammontare nel seguente modo:

- per € 193.776,66 con i fondi di cui alla delibera CIPE del 09/05/2002 n. 17, concessi dalla Regione Toscana con deliberazione di G.R. n° 1382/2003, di cui al capitolo 205222 del Bilancio 2004, voce "casa musica F. CIPE" (IM 177/04);
- per € 25.822,84 con contributo finalizzato da parte della COOP Centro Italia di cui al capitolo 205274 del Bilancio 2004, residui passivi 2003, voce "contributo casa musica F. COOP" (IM 658/03);
- per € 32.401,00 con utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie relativi all'esercizio 2004 di cui al capitolo 205223, voce "casa musica Soci FOU" (IM 396/2004);

- che con determinazione Reg Gen.le n. 175 del 24.02.2005 i lavori di che trattasi venivano affidati in appalto, a seguito di pubblico incanto, alla Ditta F.lli Finamore S.n.c., con sede in Grottole (MT), Viale della Resistenza n. 149 avendo la stessa offerto il miglior ribasso per l'Amministrazione del 15,275%;

- che a seguito di quanto sopra, in data 31.03.2005 è stato stipulato tra le parti regolare contratto, repertoriato al n. 1040 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo, sede distaccata di Poppi il 06.04.2005, al numero 1182/1, vol. 12, serie 1, con il quale l'Impresa appaltatrice si impegnavano ad eseguire le opere previste in progetto per un importo di € 152.391,30, oltre ad € 8.994,20 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 161.385,50 al netto dell'IVA al 10% e detratto il ribasso d'asta offerto;

DATO ATTO che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti il quadro economico di spesa dei lavori, risultava così ridefinito:

Lavori a corpo ribassati	152.391,30
Oneri per la sicurezza	8.994,20
Sommano lavori a contratto	161.385,50

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Spese tecniche per progetto esecutivo strutture	4.000,00
Spese tecniche per piano sicurezza e coordinamento	7.200,00
Spese tecniche per progetto esecutivo impianti	4.500,00
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 prog. architettonico e direzione lavori	3.777,20

Spese per commissione di gara	230,00
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	16.138,55
Allacciamenti vari	2.500,00
Accampionamento e sistemazione catastale	1.500,00
Arredi interni	10.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	10.546,80
Totale somme a disp. Dell'Amm.ne	60.392,55
TOTALE LAVORI	221.778,05
Economie da ribasso d'asta sui lavori	27.474,50
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	2.747,45
Sommano economie da ribasso d'asta	30.221,95
TOTALE GENERALE PROGETTO	252.000,00

RILEVATO:

- che in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune modifiche migliorative e non sostanziali al progetto originario al fine di ottimizzarne la funzionalità, dettate tutte da circostanze sopravvenute a lavori iniziati pertanto imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice;

- che in buona parte trattasi di miglioramenti legati al risanamento strutturale dell'edificio, dovuti alla diversa consistenza delle murature portanti rivelatasi molto più eterogenea e scarsamente affidabile di quanto previsto in fase progettuale, con conseguente necessità di eseguire nuovi cordoli ed opere di consolidamento più consistenti;

- che oltre a quanto sopra l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano acustico, ha consentito di definire meglio le caratteristiche della struttura, in relazione delle possibili emissioni sonore che si realizzeranno al suo interno unitamente alla necessità di ridurre il disturbo per le aree residenziali circostanti;

VISTA a tal proposito, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta dall'Ing. Guido Rossi in qualità di Direttore dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 - Relazione tecnico illustrativa;
- Elab. 2 - Quadro economico complessivo;
- Elab. 3 - Quadro analitico comparativo;
- Elab. 4 - Quadro dei lavori aggiuntivi;
- Elab. 5 - Spese previste sulle somme a disposizione;
- Elab. 6 - Elaborato grafico aggiuntivo;
- Elab. 7 - Schema atto di sottomissione;

e riportante il seguente quadro economico di raffronto:

	A PROG.	B POST. AGG	C PVDSES	C - B DIFF.
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	179.865,80	179.865,80	187.845,95	7.980,15
Lavori a corpo ribassati	-	152.391,30	159.152,48	6.761,18
Oneri per la sicurezza	8.994,20	8.994,20	8.994,20	0,00
Sommano lavori a base d'asta	188.860,00	188.860,00	196.840,15	7.980,15
Lavori a contratto	-	161.385,50	168.146,68	6.761,18
Somme a disposizione dell'Amm.ne:				
Spese tecniche per progetto esecutivo strutture	4.000,00	4.000,00	3.896,97	-103,03
Spese tecniche per piano sicurezza e coordinamento	7.200,00	7.200,00	7.120,45	-79,55
Spese tecniche per progetto esecutivo impianti	4.500,00	4.500,00	2.739,48	-1.760,52
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 prog. Architett. e dir.ne lavori	3.777,20	3.777,20	3.777,20	0,00
Spese per commissione di gara	230,00	230,00	58,77	-171,23
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	18.886,00	16.138,55	16.814,67	676,12
Allacciamenti vari	2.500,00	2.500,00	1.856,67	-643,33
Accampionamento e sistemazione catastale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Arredi interni	10.000,00	10.000,00	10.209,85	209,85
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	10.546,80	10.546,80	-	-10.546,80

Acquisto sussidi didattici, mezzi materiali e strumenti	-	-	20.505,00	20.505,00
Insonorizzazione acustica	-	-	4.230,00	4.230,00
Spese tecniche per insonorizzazione acustica	-	-	430,08	430,08
Lav. aggiuntivi in economia (marciapiede, illuminazione, acquaio tettoia) IVA (10%) compresa	-	-	10.714,18	10.714,18
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	63.140,00	60.392,55	83.853,32	23.460,77
TOTALE LAVORI	252.000,00	221.778,05	252.000,00	30.221,95
Economie da ribasso d'asta sui lavori	-	27.474,50	-	-27.474,50
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-	2.747,45	-	-2.747,45
Sommano economie da ribasso d'asta	-	30.221,95	-	-30.221,95
TOTALE GENERALE PROGETTO	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00

DATO ATTO:

- che nel complesso la perizia di cui sopra non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 252.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 30.221,95, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come sopra più dettagliatamente specificato;

- che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 6.761,18, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera per effetto dei risparmi ottenuti su altre voci inserite nel quadro progettuale di spesa;

- che il Responsabile del servizio Lavori Pubblici e Responsabile del Procedimento relativamente all'intervento in questione Ing. Guido Rossi, ha esaminato gli elaborati di perizia ed ha espresso sugli stessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 comma 1 lettera v) ed all'art. 134 comma 7 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii. parere favorevole così come da attestazione in data 25.10.2005;

VISTO lo schema d'atto di sottomissione, allegato unitamente agli altri elaborati di perizia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che non contemplando gli esterni progettati un elevato grado di rifinitura ed avendo a disposizione nel quadro economico cospicue somme derivanti dai risparmi realizzati in sede di appalto dei lavori, in fase di ultimazione degli stessi, si è scelto di eseguire alcune opere di completamento aggiuntive rispetto al progetto approvato e come tali da realizzarsi disgiuntamente al contratto di appalto in essere;

- che tali opere, prevalentemente finalizzate alle sistemazioni esterne dell'ingresso della nuova struttura, consentono di realizzare un marciapiede in lastre di cemento finitura pietra, una tettoia per la copertura del cortile interno ed un piccolo impianto di illuminazione con effetto di grande qualità;

- che, oltre a quanto sopra, il piazzale adiacente all'edificio da chiuso sarà trasformato in piazzetta aperta e sistemato in modo da renderlo conforme all'architettura dei luoghi circostanti e, per consentire un utilizzo più igienico e flessibile dei locali, verrà inserito nel magazzino un acquaio per il lavaggio delle attrezzature di pulizia degli ambienti;

- che le somme necessarie per la realizzazione di tale intervento aggiuntivo ammontano ad € 10.714,18 IVA compresa e possono essere finanziate mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico di perizia, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero costo progettuale;

STABILITO che in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142 comma 2 dello DPR n. 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente a tale ulteriore intervento che, per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura già investita di tali funzioni nell'appalto principale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di rispettare la scadenza del 31.12.2005 imposta dal finanziamento regionale quale termine ultimo per l'impegno giuridicamente vincolante di tutte le somme inserite nello stato di previsione della spesa e che pertanto l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori di recupero e risanamento dell'ex mattatoio di Soci, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Guido Rossi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnico illustrativa;
- Elab. 2 – Quadro economico complessivo;
- Elab. 3 – Quadro analitico comparativo;
- Elab. 4 – Quadro dei lavori aggiuntivi;
- Elab. 5 – Spese previste sulle somme a disposizione;
- Elab. 6 – Elaborato grafico aggiuntivo;
- Elab. 7 – Schema atto di sottomissione;

e riportante il seguente quadro economico di spesa aggiornato :

Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	187.845,95
Lavori a corpo ribassati	159.152,48
Oneri per la sicurezza	8.994,20
Sommano lavori a base d'asta	196.840,15
Lavori a contratto	168.146,68
Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
Spese tecniche per progetto esecutivo strutture	3.896,97
Spese tecniche per piano sicurezza e coordinamento	7.120,45
Spese tecniche per progetto esecutivo impianti	2.739,48
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 prog. Architett. e dir.ne lavori	3.777,20
Spese per commissione di gara	58,77
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	16.814,67
Allacciamenti vari	1.856,67
Accampionamento e sistemazione catastale	1.500,00
Arredi interni	10.209,85
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	-
Acquisto sussidi didattici, mezzi materiali e strumenti	20.505,00
Insonorizzazione acustica	4.230,00
Spese tecniche per insonorizzazione acustica	430,08
Lav. aggiuntivi (marciapiede, acquaio tettoia) IVA (10%) compresa	10.714,18
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	83.853,32
TOTALE LAVORI	252.000,00
Economie da ribasso d'asta sui lavori	-
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-
Sommano economie da ribasso d'asta	-
TOTALE GENERALE PROGETTO	252.000,00

2. di dare atto che a consuntivo la perizia non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 252.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito

- dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 30.221,95, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come sopra più dettagliatamente specificato;
3. di prendere atto che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 6.761,18, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera per effetto dei risparmi ottenuti su altre voci inserite nel quadro progettuale di spesa;
 4. Di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione di G.C. n. 2 del 04.01.2005 e nel dettaglio riportate nelle premesse del presente atto;
 5. Di approvare lo schema di atto di sottomissione, facente parte degli elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 6. Di approvare altresì, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di spesa relativa alle opere aggiuntive da compiersi a completamento dei lavori oggetto della presente, redatta anch'essa dall'Ing. Guido Rossi già Direttore dei lavori principali facente parte degli elaborati di variante, dalla quale emerge una spesa complessiva pari ad € 10.714,18, IVA al 10% compresa;
 7. Di dare atto che al finanziamento della spesa come sopra quantificata, trattandosi di opere aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi in economia disgiuntamente al contratto di appalto in essere, potrà essere fatto fronte mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico aggiornato, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero ammontare progettuale;
 8. Di nominare l'Ing. Guido Rossi, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR n. 554/1999, quale responsabile del procedimento di attuazione di tale ulteriore intervento;
 9. di demandare al Responsabile del servizio Lavori Pubblici, ogni adempimento successivo all'adozione del presente atto ivi inclusi quelli inerenti la procedura di scelta dei contraenti di forniture e lavori in economia previsti all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di perizia oltre all'assunzione dei rispettivi impegni di spesa;
 10. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capogruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" e "SDI" e ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000.

Gr/mm



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

INTERVENTO PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DELL'EX MATTATOIO DI SOCI - PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA.

PARERE TECNICO

Il Sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico lavori pubblici del comune di Bibbiena e Responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera in oggetto indicata;

VISTA:

- la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva inerente i lavori sopra descritti;
- l'art. 25 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto di cui all'art. all'art. 8 comma 1 lettera v) ed all'art. 134 comma 7 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che la perizia sopra citata è dettata da circostanze sopravvenute a lavori iniziati pertanto imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice come dettagliatamente specificato negli elaborati progettuali e nelle premesse dell'atto deliberativo;
- che la perizia stessa è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 25 comma 3 secondo periodo della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., essendo rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 6.761,18, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera per effetto dei risparmi ottenuti su altre voci inserite nel quadro progettuale di spesa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In linea tecnica ai fini dell'approvazione della medesima da parte della Giunta Comunale.
Bibbiena, li 25.10.2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Guido Rossi)





COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

INTERVENTO PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DELL'EX MATTATOIO DI SOCI
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED
ULTERIORI DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 25.10.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.


Bibbiena, 25.10.2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: INTERVENTO PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DELL'EX MATTATOIO DI SOCI- APPROVAZIONE PPERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI




IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **23 NOV. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **5935** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li **23 NOV. 2005**

IL MESSO
M. L. Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **23 NOV. 2005** al **08 DIC. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li **09 DIC. 2005**

N. **5935** Reg. Pubbl.

IL MESSO
L'istruttore amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Del Monte Massimo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il **4 DIC. 2005**
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li **5 DIC. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci