

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    287

DEL 24/11/2010

---

---

O G G E T T O:

LAVORI SISTEMAZIONE PENDICE IN FRANA LOC. BANZENA - SECONDO STRALCIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

---

---

Oggi, 24/11/2010 alle ore 10,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P
CONTICINI Luca	P
CAPORALI Matteo	P
NASSINI Renato	P
PIANTINI Fabrizio	P
PAPERINI Mara	P
LORENZONI Federico	P

---

presenti	assenti
7	0

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA    SI

ALLEGATI                    SI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  
Unità Organizzativa N. 6 – Tecnico Lavori Pubblici

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PENDICE IN FRANA IN LOCALITA' BANZENA SECONDO STRALCIO (CUP J33B07000040001): APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA.**

Assessore di riferimento: Nassini Renato

### PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 71 del 31.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo stralcio funzionale dei lavori di sistemazione di una pendice in frana in Località Banzena, ammontante a complessivi € 876.709,00, suddivisi come segue:

1.01	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 633.189,40
1.02	Oneri della sicurezza	€ 10.686,60
<b>1</b>	<b>Sommano lavori a base d'asta</b>	<b>€ 643.876,00</b>
2.01	Imprevisti e risarcimenti fondi occupati (IVA compresa)	€ 15.719,70
2.02	Iva al 20% su lavori a base d'asta	€ 128.775,20
2.03	spese tecniche (compreso 2% ed IVA)	€ 50.253,77
2.04	Oneri per collaudo strutturale (compreso 2% ed IVA)	€ 2.448,00
2.05	Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 321,94
2.06	Contributo per gare d'appalto AVCP	€ 252,00
2.07	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00
2.08	Oneri per espropri e successivi atti	€ 3.000,00
2.08	Oneri per manutenzione delle opere	€ 29.062,39
<b>2</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 232.833,00</b>
<b>3</b>	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO:</b>	<b>€ 876.709,00</b>

- che l'opera in questione, costituente la parte preponderante di un più ampio intervento volto alla stabilizzazione di un'area di circa 2 kmq in continuo scivolamento verso valle, prevedeva essenzialmente la realizzazione di lavorazioni direttamente sul corpo di frana riguardanti la regimazione delle acque superficiali ed altre di consolidamento per la completa messa in sicurezza dell'abitato e della viabilità ad esso collegata;

- che i costi come sopra preventivati risultano finanziati per intero con i fondi del Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi all'annualità 2006, concessi con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DDS/DEC/2006/632, di cui al capitolo 208125, voce "L. 267/98 frana Banzena";

### RICHIAMATE:

- la determinazione Reg. Gen.le n. 855 del 09.09.2010 con la quale veniva disposto, a seguito di gara ad evidenza pubblica svoltasi con il sistema della procedura aperta, l'affidamento dei lavori in favore dell'Impresa C.I.MO.TER.S.R.L., avente sede in Rovigo, Viale Bernini n. 9 (C.F. e P.IVA 00594070294), avendo la stessa offerto il miglior ribasso per l'Amministrazione del 20,083%;

- la successiva determinazione Reg. Gen. n. 904 del 28.09.2010, di conferimento dell'efficacia alla disposta aggiudicazione, sulla base degli esiti delle disposte verifiche circa l'effettivo possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale e tecnica-professionale richiesti ai sensi delle vigenti norme per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e la successiva realizzazione dell'opera pubblica;

- il contratto stipulato tra le parti in data 25.11.2009 repertorio n. 12/2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 27.11.2009, al numero 600, vol. 7, serie 1, contenente l'impegno dell'Impresa appaltatrice ad eseguire le opere previste in progetto per un importo di €

487.031,69, oltre ad € 10.686,60 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 497.718,29 al netto dell'IVA e detratto il ribasso d'asta offerto;

**DATO ATTO** che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti, il quadro economico di spesa dei lavori risultava così ridefinito:

1.01	Lavori a corpo e a misura ribassati	€ 487.031,69
1.02	Oneri della sicurezza	€ 10.686,60
<b>1</b>	<b>Sommano lavori a contratto</b>	<b>€ 497.718,29</b>
2.01	Imprevisti e risarcimenti fondi occupati (IVA compresa)	€ 15.719,70
2.02	Iva al 20% su lavori a base d'asta	€ 99.543,66
2.03	spese tecniche (compreso 2% ed IVA)	€ 50.253,77
2.04	Oneri per collaudo strutturale (compreso 2% ed IVA)	€ 2.448,00
2.05	Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 321,94
2.06	Contributo per gare d'appalto AVCP	€ 252,00
2.07	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00
2.08	Oneri per espropri e successivi atti	€ 3.000,00
2.08	Oneri per manutenzione delle opere	€ 29.062,39
<b>2</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 203.601,46</b>
<b>3</b>	<b>TOTALE LAVORI:</b>	<b>€ 701.319,75</b>
4.01	economie da ribasso d'asta su lavori	€ 146.157,61
4.02	economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori	€ 29.231,54
<b>4</b>	<b>Sommano economie da ribasso d'asta</b>	<b>€ 175.389,25</b>
<b>5</b>	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 876.709,00</b>

**RILEVATO:**

- che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire opere diverse da quelle inizialmente preventivate, per lo più dettate da sopravvenuti rinvenimenti impreveduti ed imprevedibili nella fase progettuale, riguardanti sia la parte già oggetto di studio sia un'area ad essa immediatamente limitrofa;

- che tale occorrenza si è evidenziata perlopiù a seguito delle copiose e persistenti piogge dello scorso inverno, le quali hanno fornito nuove e preziose informazioni sul comportamento del movimento franoso e soprattutto costituito un significativo banco di prova per tutte quelle misure contrastanti già poste in essere;

**PRESO ATTO:**

- che in modo particolare la parte di nuova rilevazione, inizialmente priva di evidenti segnali di dissesto, a visto innescarsi un movimento franoso localizzato che ha arrecato gravi disagi all'abitato della località di Banzena, essendo stata direttamente interessata la viabilità comunale la quale di fatto veniva interrotta;

- che a fronte di tale situazione, disposti i necessari interventi di somma urgenza per il ripristino del collegamento viario, ad oggi è indispensabile agire sulle cause determinanti il dissesto in questione, mediante opere di manutenzione riguardanti la risagomatura dei canali naturali e delle canalette in terra esistenti nella zona a monte della viabilità, accompagnate dalla nuova realizzazione di una trincea drenante per l'intercettazione di acque non diversamente attingibili, da convogliarsi in punti di raccolta posti a valle della strada che sarà superata grazie a due attraversamenti stradali da realizzarsi con tubo in cemento autoportante;

- che altresì relativamente alle strutture poste in essere sul corpo originario della frana, si è potuto constatare direttamente come le stesse, attraverso tutta una serie di aggiustamenti che non alterano l'impostazione originaria del progetto, possano essere significativamente migliorate in termini di qualità, funzionalità ed efficacia;

- che in tale senso, riscontrata la distribuzione dell'acqua nel sottosuolo in sacche disposte a macchia di leopardo e rese impermeabili dalla presenza di argilla, si dovrà procedere alla modifica del percorso

delle canalizzazioni sia profonde che superficiali, in modo da regimare meglio le acque convogliandole il più possibile verso il canale di scolo principale;

- che allo stesso modo l'esatta individuazione dei tragitti preferenziali delle acque di ruscellamento, consente l'aggiustamento del reticolo dei fossi di guardia che integrati con nove canalette aggiuntive producono una consistente riduzione del fenomeno dell'erosione, sul quale produrranno i loro effetti anche le nuove opere di captazione da predisporre in corrispondenza delle sorgive rinvenute sul corpo di frana;

- che tutto quanto sopra è completato attraverso il ridimensionamento dei canali che raccolgono l'acqua delle canalette stradali visto il ridotto apporto rispetto alle ipotesi formulate in sede progettuale e da alcuni interventi da eseguirsi sulla viabilità di cantiere realizzata per l'accesso ai fondi, in funzione del suo mantenimento per futuri interventi di controllo e manutenzione dell'opera stessa;

- che cosa a parte è costituita dalle modifiche pretese dall'ufficio del Genio Civile circa l'esecuzione del dimensionamento della palificata posta a valle dell'abitato di Banzena, che ha prodotto per conseguenza un aumento del numero di pali (da 19 a 25) in virtù del minore interasse tra gli stessi ed un incremento della loro armatura;

- che le citate modifiche hanno formato oggetto di una perizia di variante al progetto e di variata distribuzione di spesa e suppletiva del contratto redatta dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Donatelli con il supporto geotecnico dei Geologi Massimiliano Rossi e Fabio Poggi, composta dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione tecnica;
- C1 - Computo metrico estimativo dei lavori;
- C2 - Quadro di raffronto lavori;
- C3 - Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
- C4 - Quadro di raffronto oneri per la sicurezza;
- C5 - Quadro tecnico economico;
- Tav. 1 - Individuazione degli interventi;
- Tav. 2 - Particolari costruttivi;
- atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi;

#### STABILITO:

- che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'intervento come ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è fatto fronte mediante la redistribuzione degli importi all'interno del quadro economico e l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come più dettagliatamente specificato nel prospetto comparativo qui di seguito riportato:

	A	B	C	C-B
	PROG.	POST. AGG.	PVDSES	DIFF.
Lavori soggetti a ribasso d'asta	633'189.40	633'189.40	723'663.58	90'474.18
Lavori ribassati	-	487'031.69	578'330.22	91'298.53
Oneri per la sicurezza	10'686.60	10'686.60	12'001.60	1'315.00
<b>Amm. totale lavori a base d'asta</b>	<b>643'876.00</b>	<b>643'876.00</b>	<b>735'665.18</b>	<b>91'789.18</b>
<b>Amm. totale lavori a contratto:</b>	-	<b>497'718.29</b>	<b>597'131.82</b>	<b>99'413.53</b>
Imprevisti e risarcimenti fondi occupati (IVA comp.)	15'719.70	15'719.70	-	15'719.70
Iva al 20% su lavori a base d'asta	128'775.20	99'543.66	119'426.36	19'882.71
spese tecniche (compreso 2% ed IVA)	50'253.77	50'253.77	61'200.00	10'946.23
Oneri per collaudo strutturale (compreso 2% ed IVA)	2'448.00	2'448.00	2'570.40	122.40
Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	321.94	321.94	383.28	61.34
Contributo per gare d'appalto AVCP	252.00	252.00	252.00	-
Spese per pubblicazione bando di gara	3'000.00	3'000.00	2'354.56	645.44
Oneri per espropri e successivi atti	3'000.00	3'000.00	3'000.00	-
Oneri per manutenzione delle opere	29'062.39	29'062.39	29'062.39	-
oneri per indagini e pratiche autorizzative (Genio C.)	-	-	1'080.30	1'080.30
somme per opere di completamento	-	-	60'247.89	60'247.89
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>232'833.00</b>	<b>203'601.46</b>	<b>279'577.18</b>	<b>75'975.72</b>

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>876'709.00</b>	<b>701'319.75</b>	<b>876'709.00</b>	<b>175'389.25</b>
economie da ribasso d'asta su lavori	-	146'157.71	-	-146'157.71
economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori	-	29'231.54	-	- 29'231.54
<b>Somma economie da ribasso d'asta</b>	-	<b>175'389.25</b>	-	<b>-175'389.25</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>876'709.00</b>	<b>876'709.00</b>	<b>876'709.00</b>	<b>- 0.00</b>

**STABILITO:**

- che la perizia in questione, dettata da rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, è da ritenersi ammissibile ai sensi del disposto dell'art. 132 comma 1 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006;
- che la stessa complessivamente considerata nella sua componente appalto e somme a disposizione, non comporta una maggiore spesa rispetto al totale costo dell'opera riportato originariamente in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 876.709,00;
- che l'incremento contrattuale dei lavori pari a netti € 99.413,53, è contenuto entro il limite massimo del quinto d'obbligo (20% dell'importo originario del contratto) consentito per tali tipologie di varianti dall'art. 10 comma 3 del D.M.LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (recante il capitolato generale d'appalto);
- che stante quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le variate opere agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatto salvo ove necessario il concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 134 comma 6 del DPR 554/1999;

**VISTI:**

il parere favorevole espresso con attestazione in data odierna 24.11.2010 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 comma 1 lettera v) ed all'art. 134 comma 7 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento relativo all'intervento in questione, in esito all'esame degli elaborati di perizia;

- lo schema d'atto di sottomissione, allegato unitamente agli altri elaborati di perizia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- che, oltre alle modifiche della parte contrattuale, si sono resi necessari tutta una serie di aggiustamenti all'intero delle somme a disposizione del quadro economico, che tengono conto delle spese già sostenute sia in ordine a prestazioni d'opera non comprese in progetto, sia per l'esecuzione della gara d'appalto;

- che soprattutto è stata introdotta un'ulteriore nuova voce per lavori di completamento i quali tuttavia, come prescritto dal Decreto 3571 del 13.07.2007 recante disposizioni operative in merito al finanziamento dell'opera, potranno essere attivati soltanto ad avvenuta conclusione dell'intervento principale, previo parere della competente Autorità di Bacino attestante la connessione funzionale delle nuove opere con il progetto finanziato ed autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 4 del D.M. 632/2006;

- che come indicato al punto 4. del dispositivo del richiamato Decreto 3571/2007, le perizie di variante suppletive rientranti nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici implicanti l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, devono essere comunicate a cura del Responsabile del procedimento al competente Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio deputato alla gestione dei fondi finanziari;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di portare a compimento l'intervento prima che le piogge autunnali e il sopraggiungere della stagione invernale rendano inaccessibile il cantiere e che, pertanto, l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*Formula la seguente proposta di*

**DELIBERA**

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori di sistemazione di una pendice in frana in Località Banzena secondo stralcio funzionale, a firma dell'Ing. Giuseppe Donatelli e dei Geologi Massimiliano Rossi e Fabio Poggi, composta dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione tecnica;

- C1 – Computo metrico estimativo dei lavori;
- C2 – Quadro di raffronto lavori;
- C3 – Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
- C4 – Quadro di raffronto oneri per la sicurezza;
- C5 – Quadro tecnico economico;
- Tav. 1 – Individuazione degli interventi;
- Tav. 2 – Particolari costruttivi;
- atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi;

e riportante il seguente quadro economico di spesa aggiornato:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	723'663.58
Lavori ribassati	578'330.22
Oneri per la sicurezza	12'001.60
<b>Amm. totale lavori a base d'asta</b>	<b>735'665.18</b>
<b>Amm. totale lavori a contratto:</b>	<b>597'131.82</b>
Iva al 20% su lavori a base d'asta	119'426.36
spese tecniche (compreso 2% ed IVA)	61'200.00
Oneri per collaudo strutturale (compreso 2% ed IVA)	2'570.40
Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	383.28
Contributo per gare d'appalto AVCP	252.00
Spese per pubblicazione bando di gara	2'354.56
Oneri per espropri e successivi atti	3'000.00
Oneri per manutenzione delle opere	29'062.39
oneri per indagini e pratiche autorizzative (Genio C.)	1'080.30
somme per opere di completamento	60'247.89
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>279'577.18</b>
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>876'709.00</b>

2. di dare atto che la perizia di cui alla presente, complessivamente considerata nella sua componente appalto e somme a disposizione, non comporta una maggiore spesa rispetto al costo complessivo dell'opera riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 876.709,00;
3. di prendere atto che la variante al progetto è stata redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, e che l'aumento contrattuale dei lavori in essa previsto pari ad € 99.413,53, risulta contenuto entro il limite massimo del quinto d'obbligo (20% dell'importo originario del contratto) consentito dall'art. 10 comma 3 del D.M.LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (recante il capitolato generale d'appalto);
4. di stabilire che al finanziamento della parte suppletiva sul contratto e delle maggiori spese sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà fatto fronte mediante la redistribuzione delle economie realizzate sulle varie voci del quadro economico e l'utilizzo dei risparmi totalizzati in fase di appalto per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, il tutto come meglio evidenziato nel quadro di raffronto riportato nelle premesse del presente atto;
5. di approvare espressamente lo schema di atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi, facente parte integrante e sostanziale degli elaborati di perizia;
6. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione di G.C. n. 71 del 31.03.2009;
7. di disporre per il tramite del Responsabile del Procedimento, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4. del dispositivo del Decreto 3571 del 13.07.2007 recante disposizioni operative in merito al finanziamento dell'opera di cui alla presente, la trasmissione della perizia di variante approvata al competente Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio deputato alla gestione dei fondi finanziari;
8. di prendere atto che i lavori di completamento inseriti all'interno del quadro economico di perizia tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, come prescritto dal citato Decreto 3571/2007, potranno essere attivati soltanto ad avvenuta conclusione dell'intervento principale, previo parere

della competente Autorità di Bacino attestante la connessione funzionale delle nuove opere con il progetto finanziato ed autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 4 del D.M. 632/2006;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Esaminata** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**Visto** l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

**Recepiti** i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Con** voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

### **D E L I B E R A**

**Di approvare** la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di portare a compimento l'intervento prima che le piogge autunnali e il sopraggiungere della stagione invernale rendano inaccessibile il cantiere, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6  
TECNICO LAVORI PUBBLICI

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PENDICE IN FRANA IN LOCALITA' BANZENA  
SECONDO STRALCIO (CUP J33B07000040001): APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL  
PROGETTO E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETTIVA.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
FAVOREVOLE.

Bibbiena, 24.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  
FAVOREVOLE.

Bibbiena, 24.11.2010


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA




**OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE PENDICE IN FRANA LOC. BANZENA -  
SECONDO STRALCIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO E  
VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
D. BERNARDINI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 29/11/2010 e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma del D. Lgs.  
18/08/2000, N. 267

N. 2384 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 29/11/2010

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



---

**COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO**

Prot. n. 25918 del 29/11/2010 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 29/11/2010 al 14/12/2010  
e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 2384 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il 10/12/2010 essendo  
strascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non  
sono pervenute opposizioni  
(oppure).....

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE